

# 绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	原州区灌区蓄水池围栏改造工程			项目负责人	唐福荣			
主管部门	固原市原州区水务局			实施单位	固原市原州区水利工程建设管理站			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-8月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			80	0	0.0%		
	其中:财政拨款			80	0	0.0%		
	其他资金							
年度总体目标	<p>一是将8座蓄水池的铁丝网围栏更换为铁艺围栏,长度3246米;二是为34座蓄水池围栏安装刀片刺绳,长度14658.40米;三是安装8处安全生产公示牌及13处其他类型公示牌。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	更换8座蓄水池的铁丝网围栏(≥**米)	3246	649	3246		
			安装34座蓄水池围栏刀片刺绳(≥**米)	14658.40	2931	14658.40		
			安装安全生产公示牌及其他类型公示牌(≥**处)	21	8	21		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(≥**%)	100		100		
		时效指标	项目完成及时率(≥**%)	100		100		
		成本指标	不超过当年概算总投资**万元	80		80		
	效益指标	经济效益指标	能否提升灌溉区域内农业生产产量	可提升		可提升		
		社会效益指标	受益人数(≥**人)	5425		5425		
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	15		15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95		95			