项目绩效目标跟踪监控情况表

单位名称：原州区水务局　　填报时间：2022.11.16　　单位：万元

序号	项目名称	预算执行				项目年度绩效目标（项目目标任务一行填写仅一项，可填写多行）	项目绩效目标执行总体情况（项目目标任务一行填写仅一项，可填写多行）	绩效目标执行出现的偏差和原因、存在的问题（目标任务分别填写存在偏差原因）	整改措施（分任务目标填写）	完成目标可能性（确定能/有可能/完全不可能）
		预算数		1-10月执行数	执行率					
	原州区头营镇杨庄村高效节灌提升改造工程	合计金额	278.20	81.47	29%	指标1：铺设PVC管道9.83km	铺设PVC管道9.83km	无		确定能
1		中央衔接资金				指标2：铺设软管7.03km	铺设软管7.03km	无		确定能
2		自治区衔接资金	7.00	7.00	100%	指标3：铺设滴灌带780.65km	铺设滴灌带780.65km	无		确定能
3		债券资金				指标4：配套建筑物40座	配套建筑物40座	无		确定能
4		涉农专项资金	271.20	74.47	27%	指标5：维修蓄水池2座（围栏）	维修蓄水池2座	无		确定能
5						指标6：维修泵站1座	维修泵站1座	无		确定能
6						指标7：安装田间阀门自动化控制设施73套	安装田间阀门自动化控制设施73套	无		确定能